



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОД НОВОДВИНСК»

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОД НОВОДВИНСК»

25 октября 2023 г.

ОТЧЁТ

по результатам проведения ревизионной комиссией городского округа
Архангельской области «Город Новодвинск» внеплановой проверки использования
средств, выделенных из местного бюджета на благоустройство общественной
территории «Сквер в районе кинокомплекса «Дружба» в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования Город Новодвинск» на 2018 — 2025 годы»
в 2022 — 2023 годах».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Депутатское обращение, поступившее в ревизионную комиссию городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» (далее — ревизионная комиссия) 27 июля 2023 года от Заместителя председателя Городского Совета депутатов городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» Алескерова К. Г., приказ председателя ревизионной комиссии от 17.08.2023 № 08-пр «О проведении внеплановой проверки использования средств, выделенных из местного бюджета на благоустройство общественной территории «Сквер в районе кинокомплекса «Дружба» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Город Новодвинск» на 2018 — 2025 годы» в 2022 — 2023 годах».

2. Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты, распорядительные документы, отчетные, финансовые, бухгалтерские и иные документы, подтверждающие расходование средств местного бюджета, выделенных на благоустройство общественной территории «Сквер в районе кинокомплекса «Дружба» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Город Новодвинск» на 2018 — 2025 годы» в 2022 — 2023 годах.

3. Объект контрольного мероприятия: администрация городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» (далее — Администрация, объект контроля).

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 23 августа по 13 октября 2023 г.

5. Цели контрольного мероприятия: определить эффективность и целевой характер использования средств, выделенных из местного бюджета на благоустройство общественной территории «Сквер в районе кинокомплекса

«Дружба» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Город Новодвинск» на 2018 — 2025 годы» в 2022 — 2023 годах.

6. Проверяемый период: 2022 — 2023 годы.

7. Метод контрольного мероприятия: сплошной.

8. Объём проверенных средств: 13 849 123,67 тыс. руб.

9. Результаты контрольного мероприятия:

В соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведённых до Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области как получателя средств бюджета Архангельской области (код главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 023, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 130F255550, вид расходов 523 в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее — региональный проект) 28.01.2022 года было подписано Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» в 2022 году и плановый период 2023, 2024 годов» № 11715000-1-2022-005 (далее — Соглашение от 28.01.2022) между Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее - Министерство) и Администрацией на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2022 году — 13 144 286,49 рублей, в 2023 году — 11 439 566,61 руб., в 2024 году — 12 710 630,79 руб.

20 сентября 2022 года между Министерством и Администрацией заключено Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 28.01.2022 № 11715000-1-2022-005/1 (далее — Дополнительное соглашение № 1), по которому изменился общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования Субсидии и составил: в 2022 году — 13 589 452,66 рублей, в 2023 году — 11 439 566,61 руб., в 2024 году — 12 710 630,79 руб.

27 декабря 2022 года между Министерством и Администрацией заключено Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от 28.01.2022 № 11715000-1-2022-005/2 (далее — Дополнительное соглашение № 2), по которому изменился общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования Субсидии и составил: в 2022 году — 13 589 452,66 рублей, соответственно выделение бюджетных ассигнований в 2023 — 2024 годах не предусматривалось.

Общая сумма затрат на благоустройство общественной территории «Сквер в районе кинокомплекса «Дружба» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Город Новодвинск» на 2018 — 2025 годы» в 2022 году должна была составить 12 635 850,12 руб. Документы, подтверждающие расходование средств местного бюджета на данные нужды были предоставлены в ревизионную комиссию и проверены.

В соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведённых до Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области как получателя средств бюджета Архангельской области (код главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 023, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 130F255550, вид расходов 523 в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (далее — региональный проект) 31.01.2023 года было подписано Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» в 2023 году и плановый период 2024, 2025 годов» № 11715000-1-2023-005 (далее — Соглашение от 31.01.2023) между Министерством и Администрацией на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2023 году — 13 983 938,54 рублей, в 2024 году — 15 299 767,66 руб., в 2025 году — финансирование не предусмотрено.

05 мая 2023 года между Министерством и Администрацией заключено Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 31.01.2023 № 11715000-1-2023-005/1 (далее — Дополнительное соглашение № 1 от 05.05.2023), по которому в пункте 4.3.12. раздела IV Соглашения от 31.01.2023 даётся схема распределения суммы 12 181 132,77 руб.:

- 11 974 125,13 руб. - на «Сквер в районе кинокомплекса «Дружба» (по ул. Космонавтов, около д. № 9);
- 208 007, 64 руб. - на «Детский парк» (за зданием, расположенным по ул. 50-летия Октября, д. 27).

Документы по расходованию бюджетных средств в рамках данного проекта были предоставлены частично: по исполнению Муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству сквера в районе кинокомплекса «Дружба» г. Новодвинск для муниципальных нужд с использованием конкурентных способов осуществления закупки (ИКЗ 233290300169729030100100290014299244) от 13.03.2023 г. № 4 (далее МК № 4) с обществом с ограниченной ответственностью «Дом2970» (далее — ООО «Дом2970») на сумму — не превышающую 11 001 123,74 руб., включающего в себя: устройство тротуара и пешеходных дорожек, оборудование территории сквера малыми архитектурными формами российского происхождения, отвечающим всем современным требованиям (скамьями, урнами и др.), а также Локальный сметный расчёт (смета) № 1,2 «Благоустройство общественной территории сквера в районе кинокомплекса «Дружба» на территории городского округа «Город Новодвинск» (09/21-ПЗУ.1) составленный ООО «Дом 2970» на общую сумму 11 001 123,74 руб. и Муниципальному контракту на выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквера в районе кинокомплекса «Дружба», для муниципальных нужд способом закупки у единственного поставщика (ИКЗ 233290300169729030100100070000000244) от 24.04.2023 г. № 13-1/24 (далее — МК № 13-1/24) с обществом с ограниченной ответственностью «Дом2970» (далее ООО «Дом2970») на сумму, не превышающую 300 000,00 руб. с локальным сметным

расчётом (сметой) № 02-01 от 24.04.2023 г. «Выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквера в районе кинокомплекса «Дружба» на территории городского округа «Город Новодвинск» (09/21-ОВ) на общую сумму — 300 000,00 руб.

10. Выводы по результатам контрольного мероприятия:

10.1. Общая сумма затрат на благоустройство общественной территории «Сквер в районе кинокомплекса «Дружба» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Город Новодвинск» на 2018 — 2025 годы» в 2022 году составила 12 635 850, 12 руб., из них: средства федерального бюджета — 9 735 026,63 руб. (77 % от всей суммы), средства областного бюджета — 198 674,01 руб. (1,6 % от всей суммы), средства местного бюджета — 2 702 149,48 руб. (21,4 % от всей суммы).

10.2. Общая сумма затрат на благоустройство общественной территории «Сквер в районе кинокомплекса «Дружба» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Город Новодвинск» на 2018 — 2025 годы», включающая в себя: устройство фонтана, частичное восстановление пешеходных дорожек и устройство системы видеонаблюдения, в 2022 году по итогу выполнения работ подрядчиком составила — 12 024 444,00 руб. (остаток суммы составил 293 344,80 руб. или 2,4 % от первоначально утверждённой суммы), из них: средства федерального бюджета — 9 503 189,61 руб. (79 % от всей суммы израсходованных средств), средства областного бюджета — 193 942,64 руб. (1,6 % от всей суммы израсходованных средств), средства местного бюджета — 2 327 311,75 руб. (19,4 % от всей суммы израсходованных средств).

10.3. В ходе проведения работ Администрацией была согласована замена применения материалов: Резинобитумной мастики Vitumast вместо гидроизоляции Кальматрон Эластик, фитинга ПЭ 100 Д63 компрессионного в количестве двух штук вместо фитинга ПЭ Д63 электросварного в количестве двух штук, гидроизоляции для бетонных конструкций плавательных бассейнов MAPELASTIK вместо гидроизоляции аккумулирующей ёмкости проникающим составом Кальматрон, применения ПВХ труб и фитингов в соответствии с ГОСТ Р 51613-2000 вместо труб ПЭ.

10.4. Администрацией были удержаны пени в сумме 60 366,60 руб. с ООО «ИМЭКС-А» по муниципальному контракту от 21.03.2022 № 4 за срыв срока исполнения второго этапа задания заказчика (42 дня). Оплата МК № 4 произведена Администрацией в полном объёме.

10.5. На приобретение купола для укрытия фонтана на общественной территории «Сквер в районе кинокомплекса «Дружба» в рамках исполнения МК № 13-1/30 с ООО «ТЕРЕМА ПОМОРЬЯ» в 2022 году было израсходовано: 335 000, 00 руб. из которых: средства федерального бюджета составили — 231 837,02 руб. (69,2 % от всей израсходованной суммы), средства областного бюджета составили — 4 731,37 руб. (1,4 % от всей израсходованной суммы), средства местного бюджета составили 98 431,61 руб. (29,4 % от всей израсходованной суммы). Муниципальный контракт выполнен полностью и в установленный срок. Администрацией данный муниципальный контракт оплачен полностью и в установленный срок.

10.6. На работы по монтажу купола для укрытия фонтана на общественной территории «Сквер в районе кинокомплекса «Дружба» в рамках исполнения МК № 13-1/36 ООО «ТЕРЕМА ПОМОРЬЯ» в 2022 году было израсходовано из местного бюджета 35 322,92 руб. Муниципальный контракт выполнен полностью и в

установленный срок. Администрацией данный муниципальный контракт оплачен полностью и в установленный срок.

10.7. На работы по монтажу ограждения вокруг купола фонтана на на общественной территории «Сквер в районе кинокомплекса «Дружба» в рамках исполнения МК № 13-1/41 с ИП Карышев К.Н. в 2022 году было израсходовано из местного бюджета 241 083,20 руб. Муниципальный контракт выполнен полностью и в установленный срок. Администрацией данный муниципальный контракт оплачен полностью и в установленный срок.

10.8. При использовании средств, выделенных из местного бюджета на благоустройство общественной территории «Сквер в районе кинокомплекса «Дружба» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Город Новодвинск» на 2018 — 2025 годы» в 2022 году фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не выявлено.

10.9. Общая сумма затрат на благоустройство общественной территории «Сквер в районе кинокомплекса «Дружба» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Город Новодвинск» на 2018 — 2025 годы» в 2023 году должна составить — 12 518 397,29 руб., из них: средства федерального бюджета — 11 734 642,63 руб. (93,7 % от всей суммы израсходованных средств), средства областного бюджета — 239 482,50 руб. (1,9 % от всей суммы израсходованных средств), средства местного бюджета — 544 272,16 руб. (4,3 % от всей суммы израсходованных средств).

10.10. Общая сумма затрат на благоустройство общественной территории «Сквер в районе кинокомплекса «Дружба» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Город Новодвинск» на 2018 — 2025 годы», включающая в себя: полное устройство пешеходных дорожек, оборудование территории малыми архитектурными формами производства РФ, в 2023 году должна составить — 11 001 123,74 руб., из них: средства федерального бюджета — 10 565 563,76 руб. (96 % от всей суммы израсходованных средств), средства областного бюджета — 215 623,75 руб. (2 % от всей суммы израсходованных средств), средства местного бюджета — 219 936,23 руб. (2 % от всей суммы израсходованных средств).

10.11. На момент окончания контрольного мероприятия, МК № 4 с ООО «Дом2970» полностью и в срок не выполнен, отчётная документация в ревизионную комиссию не представлена. Поэтому сделать вывод о целевом и эффективном использовании средств местного бюджета по исполнению МК № 4 не представляется возможным.

10.12. Администрацией был заключён Муниципальный контракт на поставку осветительных комплектов в сквер в районе кинокомплекса «Дружба», г. Новодвинск для муниципальных нужд с использованием конкурентных способов закупки у единственного поставщика (ИКЗ 233290300169729030100100070000000244) от 24.03.2023 г. № 13-1/17 с ИП Коптяев В.А. на сумму — не превышающую 599 960,00 руб. без НДС. 30.06.2023 года был подписан Акт приёма-передачи товара к муниципальному контракту № 13-1/17 от 24.03.2023 года на поставку осветительных комплектов в сквер в районе кинокомплекса «Дружба» в количестве 17 штук (4 шт. Т-образных, 13 шт. - Г-образных). Муниципальный контракт выполнен полностью и в установленный срок. Администрацией данный муниципальный контракт оплачен полностью.

10.13. Администрацией был заключён Муниципальный контракт № 10 на поставку комплектов светодиодных (3 шт.) в сквер в районе кинокомплекса «Дружба», г.

Новодвинск для муниципальных нужд с использованием конкурентных способов закупки у единственного поставщика (ИКЗ 2332903001697290301001000330012740244) от 14.04.2023 г. с ООО НПО «СЭК» на сумму — 617 313,55 руб., из них НДС составляет 102 885,59 руб.

10.14. Администрацией были удержаны пени в сумме 6 872,76 руб. по МК № 10 с ООО НПО «СЭК» от 14.04.2023 г. за нарушение поставщиком п. 3.1. МК № 10, выразившееся в допущении просрочки исполнения обязательств на 42 календарных дня. Муниципальный контракт выполнен полностью. Администрацией данный муниципальный контракт оплачен полностью.

10.15. Администрацией был заключён Муниципальный контракт на выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба», для муниципальных нужд способом закупки у единственного поставщика (ИКЗ 233290300169729030100100070000000244) от 24.04.2023 г. № 13-1/24 с ООО «Дом2970» на сумму, не превышающую 300 000,00 руб.

10.16. В ходе исполнения МК № 13-1/24 с ООО «Дом2970» Администрацией была согласована замена трубы Корсис диаметром 250 мм SN8 на трубу диаметром 219х6 мм СтЗсп ГОСТ 10704-91 с применением узла устройства трубных проходок через стену с использованием гильзы диаметром 273 и технологией «Техниколь» для герметизации и заделки трубных проходок.

10.17. В ходе исполнения МК № 13-1/24 с ООО «Дом2970» Администрацией была согласована замена материалов и оборудования согласно перечня к письму подрядчика от 21.09.2023 № 65.

10.18. На момент окончания контрольного мероприятия МК № 13-1/24 с ООО «Дом2970» полностью и в срок не выполнен, отчётная документация в ревизионную комиссию не представлена. Поэтому сделать вывод о целевом и эффективном использовании средств местного бюджета по исполнению МК № 13-1/24 не представляется возможным.

11. Предложения по итогам контрольного мероприятия Администрации:

11.1. После исполнения муниципального контракта № 4 от 13.03.2023 г. с ООО «Дом2970», включающего в себя: полное устройство пешеходных дорожек, оборудование территории малыми архитектурными формами производства РФ, представить в ревизионную комиссию отчётную документацию для проверки.

11.2. После исполнения муниципального контракта № 13-1/24 от 24.04.2023 г. с ООО «Дом2970» на выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба», представить в ревизионную комиссию отчётную документацию для проверки.

11.3. Представить в ревизионную комиссию объяснение по поводу задержки оплаты со стороны Администрации: муниципального контракта № 4 от 21.03.2022 г. (второй этап), муниципального контракта № 10 от 14.04.2023 г. с ООО НПО «СЭК», муниципального контракта № 13-1/17 от 24.03.2023 с ИП Коптяев В.А.

Исполняющий обязанности председателя



Н.Б. Зыкова