



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОД НОВОДВИНСК»

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОД НОВОДВИНСК»

12 февраля 2024 г.

ОТЧЁТ

по результатам проведения ревизионной комиссией городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» плановой проверки исполнения в 2023 году муниципальных контрактов: от 13.03.2023 г. № 4 на выполнение работ по благоустройству сквера в районе кинокомплекса «Дружба» города Новодвинска с обществом с ограниченной ответственностью «Дом2970» и муниципального контракта № 13-1/24 от 24.04.2023 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Дом2970» на выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: подпункт 1.1. пункта 1 Плана работы ревизионной комиссии городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» на 2024 г., утверждённого приказом председателя ревизионной комиссии городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» (далее — ревизионная комиссия) от 26.12.2024 г. № 18 — пр, приказ председателя ревизионной комиссии от 09.01.2024 № 01-пр «О проведении плановой проверки исполнения в 2023 году муниципальных контрактов: от 13.03.2023 г. № 4 на выполнение работ по благоустройству сквера в районе кинокомплекса «Дружба» города Новодвинска с обществом с ограниченной ответственностью «Дом2970» и муниципального контракта № 13-1/24 от 24.04.2023 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Дом2970» на выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба».

2. Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты, распорядительные документы, отчетные, финансовые, бухгалтерские и иные документы, в рамках исполнения в 2023 году муниципальных контрактов: от 13.03.2023 г. № 4 на выполнение работ по благоустройству сквера в районе кинокомплекса «Дружба» города Новодвинска с обществом с ограниченной ответственностью «Дом2970» (далее — ООО «Дом2970») и муниципального контракта № 13-1/24 от 24.04.2023 г. с ООО «Дом2970» на выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба».

3. Объект контрольного мероприятия: администрация городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» (далее — Администрация, объект

территории сквера малыми архитектурными формами российского происхождения, отвечающим всеми современным требованиям (скамьями, урнами и др.) со сроком исполнения - до 01.09.2023 г., а также Муниципальный контракт на выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба», для муниципальных нужд способом закупки у единственного поставщика (ИКЗ 233290300169729030100100070000000244) от 24.04.2023 г. № 13-1/24 (далее — МК № 13-1/24) с обществом с ООО «Дом2970» на сумму, не превышающую 300 000,00 руб. с локальным сметным расчётом (сметой) № 02-01 от 24.04.2023 г. «Выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквера в районе кинокомплекса «Дружба» на территории городского округа «Город Новодвинск» (09/21-ОВ) на общую сумму — 300 000,00 руб. со сроком исполнения — не позднее 15 августа 2023 года.

10. Выводы по результатам контрольного мероприятия:

10.1. Общая сумма затрат на благоустройство общественной территории «Сквер в районе кинокомплекса «Дружба» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Город Новодвинск» на 2018 — 2025 годы», включающая в себя: полное устройство пешеходных дорожек, оборудование территории малыми архитектурными формами производства РФ, в 2023 году планировалась в сумме — 11 001 123,74 руб., из них: средства федерального бюджета — 10 565 563,76 руб. (96 % от всей суммы израсходованных средств), средства областного бюджета — 215 623,75 руб. (2 % от всей суммы израсходованных средств), средства местного бюджета — 219 936,23 руб. (2 % от всей суммы израсходованных средств), фактически расходы составили - 10 888 578,14 руб.

10.2. К МК № 4 Администрацией было подписано дополнительное соглашение № 1 с подрядчиком от 18.10.23 о замене материала и оборудования, технические характеристики которого являются аналогичными, либо улучшенными по сравнению с характеристиками материала, предусмотренного локальным сметным расчётом № 1.2, а также об изменении объёма выполняемых работ, предусмотренных МК № 4 в связи с контролем объёма фактически выполненных работ.

10.3. Оплата МК № 4 произведена Администрацией в полном объёме и в установленные МК № 4 сроки.

10.4. При исполнении МК № 4 подрядчиком был нарушен срок исполнения условий задания заказчика, просрочка исполнения составила 47 календарных дней, поэтому Администрацией был выполнен расчёт пени, который составил 221 764,04 руб.

10.5. По итогам проверки исполнения МК № 4 фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не выявлено.

10.6. Администрацией был заключён Муниципальный контракт на выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба», для муниципальных нужд способом закупки у единственного поставщика (ИКЗ 233290300169729030100100070000000244) от 24.04.2023 г. № 13-1/24 с ООО «Дом2970» на сумму, не превышающую 300 000,00 руб.

10.7. Фактическое исполнение МК 13-1/24 составило 254 718,00 руб.

10.8. В ходе исполнения МК № 13-1/24 Администрацией было заключено с подрядчиком Дополнительное соглашения № 1 от 05.10.2023 г. о замене материалов и

Архангельской области «Город Новодвинск», в ревизионную комиссию будет направлена дополнительная информация с копиями всех документов.

Председатель ревизионной комиссии
городского округа Архангельской области
«Город Новодвинск»

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'А.Ю. Русаков', written in a cursive style.

А.Ю. Русаков